


# Chantier Naval MARIN



CONSTRUCTIONS NAVALES - MENUISERIE  
ENTRETIEN - RÉPARATIONS - BOIS, POLYESTER

25, Rue Bourousse - 64500 CIBOURE

☎ 05 59 47 14 50 - 06 63 65 14 50

Ciboure, le 15-07-09

## ECHEANCIER POUR LA RESTAURATION DU BATEAU PATCHIKU POUR 2010 2011:

### JANVIER 2010

Commande des matériaux

- Billes de chêne courbe.
- Billes d'accacia.
- Bille d'iroko.
- Billes de sapin rouge.
- Rivets cuivre etc...

règlement 1ère tranche  
MARS 2010

9 500 € HT  
11 362 € TTC

### MARS JUIN 2010.

Démontage de la timonerie ainsi que son évacuation en vue de sa mise à sec.

Mise en chantier du bateau.

Démontage du pont, barreaux de pont, élongies ainsi que les hiloires, cloisons, pavois, lisses de pavois et préceintes de pont.

Règlement 2ème tranche  
JUILLET 2010

9 500 € HT  
11 362 € TTC

### JUILLET DECEMBRE 2010

Reprendre allonges d'étrave et d'étambot.


Reprendre les deux membrures naturelles AR(1trib et bab).

Changer toutes les membrures ployées en accacia de la serre de pont à la lissede pavois avec rivets cuivre(80 à bab et 80 à trib).

Règlement 3ème tranche  
DECEMBRE 2010

20 000 € HT  
23 920 € TTC

# Chantier Naval MARIN



CONSTRUCTIONS NAVALES - MENUISERIE  
ENTRETIEN - RÉPARATIONS - BOIS, POLYESTER

25, Rue Bourousse - 64500 CIBOURE

☎ 05 59 47 14 50 - 06 63 65 14 50

Ciboure, le 15-07-09

JANVIER à MAI 2011.

Reborder du pont à la lisse de pavois.

Changer les lisses de pavois.

Vérification de la serre beauquière( entaille de barreaux et de pont bab et trib).

Remise à neuf de tous les barreaux de pont, barreaux, des hiloires et élongies.

Reponter le pont en résineux( plabord, etambrais et lames de pont).

Règlement de la 4<sup>ème</sup> tranche  
au 31-05-2011

24 000 € HT  
28 704 € TTC

MAI à SEPTEMBRE 2011.

Remise à neuf des trois cloisons lamées en pin (cloison machine doublées et isolées).

Aménagement de deux couchettes dans le pic AV.

Confection et pose d'une timonerie( structure en bois exotique et panneaux en CP marine de 12 mm,  
vitrage en polycarbonate de 6 mm type Makrolon.

Confection et pose des écoutilles(1 pour pic AV et 1 pour calle AR).

Remise en état de la coque extérieure.

Ponçage, rivetage, calfatage, masticage et couche de minium.

Règlement de la 4<sup>ème</sup> tranche  
au 30-09-2011

23 850 € HT  
28 524,60 € TTC